

Szerződésszám:
Z 144.0347
Iktatószám: 3185/2014
Közbeszerzés: igen/nem
Projekt: HUSK1101/2.4.2/0187
Pénzforrás: költségvetés/ védekezés/ fejezeti ei./ egyéb:
projekt
Analitikus kód: S6039664

Vállalkozási Szerződés 1. sz.módosítás

amely létrejött egyrészről az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9021 Győr, Árpád út 28-32.
Képviseli: Németh József, igazgató
Bankszámlaszám:
ÁHT azonosítója:
Adószáma:
mint megrendelő (a továbbiakban: "**Megrendelő**"),

másrészről a
VTK Innosystem Kft.
1134 Budapest, Pattantyús u. 7.
Képviseli: Dr. Major Veronika ügyvezető
Bankszámlaszám: 10400164-50526565-54511008
Adószám: 10333655-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-064965
mint vállalkozó (a továbbiakban: "**Vállalkozó**")

(„Megrendelő” és „Vállalkozó” a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon az alábbi tartalommal és feltételekkel:

1. Előzmények

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „*Gyalogos és kerékpáros híd Doborgaz-Dunakiliti megnevezésű projekt keretében Natura 2000 hatábecslési dokumentáció, valamint előzetes, részletes hatástanulmány elkészítése vállalkozási szerződés keretében*” tárgyban, melynek eredményeként Vállalkozóval, mint a közbeszerzési eljárás nyertesével 2014. április 1. napján vállalkozási szerződést írt alá.

Felek a vállalkozási szerződést – a Kbt. 132. § - ának rendelkezéseire is figyelemmel - közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

2. A szerződés módosuló rendelkezései

A vállalkozási szerződés 2. A szerződés teljesítésének határideje című pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A szerződés teljesítésének határideje:

A teljesítési véghatáridő: 2014. november 30., illetve rendelkezésre állás legkésőbb a projekt zárásáig.”

Indokolás:

Vállalkozó a szerződéskötést követően megkezdte a szerződés teljesítését.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) az előzetes vizsgálati dokumentációval kapcsolatos, 2014. április 10. napján tartott egyeztetés során előírta, hogy mind az előzetes vizsgálati dokumentációnak, mind a NATURA 2000 hatásvizsgálatnak része kell hogy legyen vegetációs időszakban történő felmérés, különös tekintettel a botanikai értékekre, azaz a dokumentumoknak május közepe után végzett terepei felmérési eredményeket kell tartalmaznia. Vállalkozó a Felügyelőség fenti előírása miatt a 2014. április 30. napján leadott előzetes vizsgálati dokumentáció elővilágos fejezet részét 2014. június 2. napján tudta benyújtani a Felügyelőséghez.

Az országhatáron áterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991. február 26-án, Espooban (Finnország) aláírt és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény feltételeinek alkalmazását a Felügyelőség 2014. június 26. napján írta elő, amely szintén a hatósági engedélyeztetés elhúzóását eredményezte.

Az Egyezmény feltételeinek alkalmazásával a Vállalkozó előzetesen nem számolhatott, tekintettel arra, hogy a projekt határon átnyúló jellegére tekintettel szlovák oldali hatásvizsgálat is történt, amelynek során magyarországi konzultációra nem került sor, azaz a szlovák hatóságok a viszonyosság elvét nem alkalmazták.

Az Egyezmény feltételeinek alkalmazásával összefüggésben a Felügyelőség megkereste a Földművelésügyi Minisztériumot, majd a Minisztérium az Egyezményben részes szlovák fél Környezetvédelmi Minisztériumát, amely a szerződés tárgyát képező tervezett létesítmény hatásaival kapcsolatos nyilatkozat megadására hívott fel 19 érintett szlovákiai szervezetet. Ezen szervezetek nyilatkozatának megadása szintén a hatósági engedélyezés folyamatának elhúzóását eredményezi.

Vállalkozó a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) rendelkezései alapján 2014. április 30. napján engedélyezésre nyújtotta be az előzetes vizsgálati dokumentációt Felügyelőséghez.

A Felügyelőség szakhatósági állásfoglalás megadására hívta fel az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóságot. Az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalását megadta.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § - a alapján 2014. szeptember 10. napjától területi vízügyi hatóságként és szakhatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként és szakhatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – első fokon a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint az Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság, jogutódja – jár el.

Mivel a Rendelet 16. § - a szerint rendelkezéseit a 2014. szeptember 10-én folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a fent hivatkozott, Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság által kiadott szakhatósági állásfoglalás megadása ismételten szükséges.

Fentiek alapján a vállalkozási szerződés a Megrendelő és a Vállalkozó akaratán kívül eső, Megrendelőnek és Vállalkozónak fel nem róható indokokra tekintettel a szerződésben

meghatározott teljesítési határidőre nem teljesíthető, így Felek a teljesítési határidőt a Felügyelőség hatósági eljárásának elhúzódására tekintettel fentiek szerint meghosszabbítják.

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a projekt 2015. március 31. napjáig meghosszabbításra került, ennek megfelelően a vállalkozási szerződés 2. pontjában meghatározott rendelkezésre állás határideje is 2015. március 31.

Vállalkozó fentieket tudomásul veszi.

3. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlanul érvényesek.

Jelen szerződésmódosítás érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátás.

Jelen szerződésmódosítás öt, egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből egy példány a Vállalkozót, négy példány a Megrendelőt illet.

Jelen szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Győr, 2014. szeptember 29.

Megrendelő képviselőjében:
Németh József igazgató



Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Gaszler Lászlóné

Gaszler Lászlóné
gazdasági igazgatóhelyettes
Győr, 2014. szeptember 29.

Jogi ellenjegyző:

.....
Dr. Papp Ildikó jogtanácsos

Dr. Papp Ildikó jogtanácsos
Győr, 2014. szeptember 29.

Dr. Papp Ildikó
jogtanácsos
Iq.sz.: 03782

.....
Vállalkozó képviselőjében:
Dr. Major Veronika ügyvezető

